



107年度執行成果



成果1

查核件數達標



工程金額	應查核件數	完成查核件數	目標達成率
5,000萬元以上工程	17	17	100%
1,000~5,000萬元工程	13	14	108%
100~1,000萬元工程	20	22	110%
合 計	50	53(註)	106%


註：含複查3件

107年度
目標達成
率106%

成果2 查核成績提昇



項目	105年	106年	107年
甲等比率	66%	50%	75%
平均分數	79.3	79.2	80.0



近2年甲等
比率均達
50%以上



成果3 複查比率達標



本年度查核53場次，複查件數3件，
複查比率**5.7%**。

大於規定比率

5%



標案名稱	查核成績	複查成績
黎明溝水環境改善計畫	81	82
新豐宮寧適生活圈活動場域示範公廁工程	76	80
107年度營造友善環境城鄉環境計畫	78	80



成果4

嚴重缺失項次少



缺失程度	105年	106年	107年
嚴重缺失	0.02	0.07	0.09
中等缺失	0.84	0.81	0.58
輕微缺失	22.80	22.72	24.32
總計	23.66	23.60	24.99


嚴重缺失比例低，
中等缺失逐年降低



成果5 平均扣點數下降



項目	105年	106年	107年
每場扣點率	39%	44%	30%
平均扣點數(點數/場)	1.80	1.61	1.45



- 107年扣款金額為15.7萬元

成果6

材料抽驗比率達標



材料抽驗比率 **45%** > 規定比率30%



項目	105年	106年	107年
抽驗比率	98%	87%	45%



混凝土抗壓試驗



鋼筋間距檢測

不合格樣態



依據設計圖可知18mm樹脂複合板厚度為18mm。經現場量測，尺寸為12mm，不符合設計圖需求。



檢驗「防水層高度」。依據設計圖為180cm。經現場量測，尺寸為152cm，不符合設計圖需求。



資源回收廠房頂樓板靠正門側之混凝土緣牆高度，低於設計高度超過約3~5公分，應使用混凝土材料修補。

成果7

標案管理系統抽查件數達標



抽查件數共計為 **203件** > 規定件數**120件**





月份	抽查工程名稱	件數
1月	106年度營造友善城鄉環境-彰化市工程等17件	17
2月	斗六市中正路145巷示範公廁新建暨環境綠美化工程.....等10件	10
3月	苗栗縣環境保護局焚化再生粒料推廣示範專區設置工程.....等13件	13
4月	南竿鄉垃圾轉運倉儲改善、垃圾轉運改善暨場站設施工程.....等15件	15
5月	新豐宮寧適生活圈活動場域示範公廁工程.....等18件	18
6月	鹿港溪再現計畫-水質淨化改善.....等20件	20

月份	抽查工程名稱	件數
7月	東、西莒設置垃圾轉運站工程.....等30件	30
8月	雲林縣斗南鎮重光段443、449等2筆地號裸露地綠化計畫.....等22件	22
9月	中埔鄉107年度轄內公廁修建及改善工程.....等12件	12
10月	(本月無查證進度案件)	0
11月	福興地區區域性垃圾聯合處理場護岸修繕工程..等22件	22
12月	建構寧適家園-南區專業訓練場暨資材調度中心新建工程..等24件	24

成果8

提昇承攬廠商品質





項目	105年	106年	107年
甲級營造比率	27%	24%	45%
甲等比率	64%	50%	75%
縣市政府主辦	39%	32%	62%

